МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»)

ул. Ленина, д. 23, пос. Плесецк,
Архангельская область, 164262
Тел. (81832) 74355, тел/факс (81832) 72510
ИНН 2920009777 ОГРН 1042902407052
E-mail: pleskcso@yandex.ru

29 августа 2022 года № 642

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главному государственному инспектору Плесецкого района по пожарному надзору
Н.А. Малыгину

Уважаемый Николай Александрович!

На выданное Вами предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14 апреля 2022 года № 13/1, государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» сообщает следующее: в стационарном отделении №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящегося по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, посёлок Савинский, ул. Цементников, д. 12, обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами требуемого предела огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. В спальных комнатах вывешены планы эвакуации на случай пожара.

На выданное Вами предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14 апреля 2022 года № 14/1, государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» сообщает следующее: в стационарном отделении №2 для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящегося по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, рп. Североонежск, 1-й микрорайон, д. 14, обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами требуемого предела огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах

30.08.22

пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. На путях эвакуации на 1-ом этаже в центральной части здания напротив комнаты № 5 исключено размещение мебели, оборудования и других предметов. На путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах) исключено размещение (установка) различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации. Приняты меры на 1-ом этаже в центральной части рядом с эвакуационным выходом по недопущению эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции. В помещении кладовой на 1-ом этаже обеспечена установка колпака (рассеивателя) на светильник. В спальных комнатах вывешены планы эвакуации на случай пожара.

Директор О.Н. Фирсова